

## 平成25年台風18号災害に関する復旧状況等(土木交通部関係)

### (1) 災害復旧工事の状況(平成26年9月末現在)

(単位:百万円)

区分	箇所数計	災害復旧工事費計	着手済箇所数	うち完了	着手率	完了率	今後執行予定箇所
道路	30	724	29	13	96.7%	43.3%	1
河川	151	3,779	150	82	99.3%	54.3%	1
砂防	8	145	8	4	100.0%	50.0%	0
合計	189	4,648	187	99	98.9%	52.4%	2

※鴨川災害復旧助成事業に係る事業費を除く。

### (2) 鴨川災害復旧助成事業の状況(平成26年9月末現在)

(単位:百万円)

鴨川災害復旧助成事業(H25~H28)	工事費計	契約済額	今後執行予定	
			H26	H27以降
	1,845	515	985	345

### (3) 今後執行予定

- ・着手予定時期 2件とも現在公告中で、10月8日に開札予定。
- ・完了予定 鴨川の助成事業を除く災害復旧工事は平成26年度中に完了予定。

### 【主な箇所の復旧状況】

#### ◆河川

- ・ 鴨川(高島市宮野他)  
災害助成事業(L=3.2km, C=19億円)は今年度用地買収に着手し、すでに護岸工事に着手している。  
平成28年度完了を目標としている。
- ・ 金勝川(栗東市目川)  
破堤箇所(L=110m)の災害復旧工事を完了。  
金勝川の天井川解消に向けた河川改修事業(L=1.8km, C=55億円)は、引き続き進捗を図る。

#### ◆砂防

- ・ 滝川(大津市北小松・土石流)  
流出土砂の浚渫は完了。  
砂防施設の災害復旧工事(護岸工L=89.5m)は10月末完了見込み。

#### ◆道路

- ・ 国道367号(高島市朽木村井)  
道路沿の護岸復旧である大型張ブロック工(L=110m)は完了。
- ・ 国道367号(高島市朽木荒川)  
道路法面の復旧である法枠工(A=700m<sup>2</sup>)は12月末完了見込み。