

県庁舎の照明省電力化に係る取組状況等について

平成24年6月議会における一般会計補正予算に対する附帯決議についての対応状況を報告します。

◇6月補正予算として議決いただいた15,000千円から、LEDスタンド購入に充てた残額(8,513千円)を活用して、9月に本館の照明省電力化改修の設計を委託。

◇9月議会で、補正予算として本館の照明省電力化改修に係る工事費等を計上。

平成24年度 工事請負費 45,192千円

債務負担行為(平成25年度) 67,788千円

◇平成25年2月に本館の照明省電力化改修工事の契約を締結。

1 県庁舎の照明省電力化基本計画について

本館をはじめ東館・新館等各庁舎の照明の省電力化について、費用の平準化も考慮しながら、計画的に進めることとしている。

庁舎	工事内容	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
本館	省電力化工事	設計・工事	〈供用〉			
東館	省電力化工事		設計・工事	〈供用〉		
新館	省電力化工事		設計	工事	〈供用〉	
大津合同庁舎	省電力化工事			設計	工事	〈供用〉

2 平成24年度および平成25年度の取組状況について

◇本館

・照明器具比較、工事計画等庁内検討 平成24年7月～8月

・設計 平成24年9月～11月

・省電力化改修工事 平成25年2月～6月末(予定)

《契約総額》 95,686千円 { 年度区分 平成24年度 38,274千円
平成25年度 57,412千円

《契約先》 (株)ニシデン(本社:東近江市)および(株)旭電気設備(本社:高島市)
(工事箇所を1・2階部分と3・4階部分に2分割して発注)

《工事内容》 照明器具交換、照明スイッチ交換等

(議場、委員会室、廊下等はLED、執務室は改良型Hfを導入)

◇東館

- ・照明器具比較、工事計画等庁内検討 平成25年4月～ 5月 (予定)
- ・設計 平成25年5月～ 7月 (予定)
- ・省電力化改修工事 平成25年8月～平成26年6月末 (予定)

《工事内容》 照明器具交換、照明スイッチ・コンセント交換、分電盤交換等を予定

予算 [平成25年度 工事請負費 51,241千円
債務負担行為 (平成26年度) 77,630千円

◇新館

- ・照明器具比較、工事計画等庁内検討 平成25年6月～ 7月 (予定)
- ・設計 平成25年8月～10月 (予定)

◇リース方式の検討

- ・各地方合同庁舎、県立学校等を対象に、導入可能性について調査を実施中