

事故繰越説明書 (近代美術館改修工事監理委託業務)

■委託業務の概要

委託場所：大津市瀬田南大萱町 1 7 4 0 - 1

業務概要：近代美術館改修工事・同電気設備工事・同機械設備工事の工事監理業務

業務価格：5,538,500 円 (令和元年度予算：5,538,500 円)

■事故の概要

○監理委託業務の対象工事が令和 2 年度の完了予定(繰越)から令和 3 年度の完了(事故)となったことに伴い、工事監理委託業務も令和 2 年度内の完了が困難となった。

対象工事の事故の概要

- ・対象工事は令和 2 年 3 月に着手し、当初の工期は令和 2 年 12 月までであったが、工事期間中の 7 月に多量の降雨があり、当初の施工範囲ではなかった箇所で雨漏りが生じたため、急遽、屋根改修の大規模な追加工事が必要となった。
- ・令和 2 年 10 月に工期を令和 3 年 3 月までに延長した上で追加工事に着手したが、新型コロナウイルス感染症の影響で資材確保に想定以上の期間を要したこと等の理由により、令和 2 年度内の工事完了が困難となったもの。

■事故後の対応

○令和 2 年度内の業務完了が困難となったことから事故繰越の手続きを行った。

○対象工事とともに 5 月 28 日に監理委託業務を完了した。(事故繰越額：2,038,500 円)

■事故繰越工程表

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
本監理委託業務		R2.4 委託業務着手 R2.10 委託業務追加 (屋根改修) R2.12 委託業務完了(当初) (事故(事由発生)) R3.3 委託業務完了(変更)	R3.5 委託業務完了(事故後)
対象工事	R2.3 工事着手	R2.10 追加施工 (屋根改修) R2.12 工事完了(当初) (事故(事由発生)) R3.3 工事完了(変更)	R3.5 工事完了(事故後)