

## 事故繰越説明書（養鱒事業費）

### 1. 事業概要

- (1) 工事場所:米原市上丹生（醒井養鱒場）
- (2) 工事内容:新型コロナウイルス感染症等の予防の観点から、醒井養鱒場における、空調設備およびトイレ等を改修することで感染リスクを軽減し、安全・清潔なトイレ環境を整える。
  - ①醒井養鱒場のトイレ改修工事 一式（5箇所）  
上記に伴う建築仕上げ工事 一式
  - ②本館研修棟の空調設備工事 一式  
上記に伴う電気設備工事 一式  
上記に伴う機械設備工事 一式
- (3) 事業費:24,230,800円（国庫補助金24,230,800円）
- (4) 事故繰越額:13,109,800円（国庫補助金13,109,800円）

### 2. 事故の経過

- (1) 来場者への影響を避けるため、閉散期である冬季に工事を予定していた。
- (2) 新型コロナウイルスの感染症拡大の影響による世界的な半導体不足やメーカーの操業停止等から、トイレ資材および空調機器資材の品薄状態が発生し、令和4年3月末までの納入が困難となった。

### 3. 事故後の対応

令和3年度中の完了が困難と判断し、内閣府と協議した結果、やむを得ないものと認定され事故繰越手続きを実施したものの。

### 4. 事故繰越工程表

令和2年度	令和3年度		令和4年度
R3.3	R4.2	R4.3	R4.8月末
翌債承認	工事契約	事故（事由発生）	事故後完成予定

————▶ 当初計画工程

-----▶ 事故発生後工程