

事故繰越説明書（補助通常砂防事業費）

1. 事故繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 事故繰越額 | |
|-------|-----|-----------|-------|--------------|
| | | | 箇所数 | 金額(円) |
| 土木交通費 | 砂防費 | 補助通常砂防事業費 | 1 | 218,715,000円 |

2. 事故繰越の経過

今回報告する事業については、令和6年度に地元との調整に時日を要したことから繰越を行い執行していた。

令和7年度の工事実施にあたり、農道等の通行が必要となることから道路拡幅を行い対応することで地元から事前同意を得ていたが、農繁期の農道使用や用水の切り回しについて再協議が必要となったこと、また、借地交渉においても地権者等との調整に時間を要したことから、年度内の執行が困難となり再度繰越を行った。

(詳細内訳)

| | 補助通常砂防事業 河川名 | 内容 | 現契約額 (うち事故繰越額) | 事故繰越予算分 完了(予定)年月日 |
|---|-----------------|-----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 勝山谷川 | 堰堤工 | 535,117,000円 (218,715,000円) | 令和9年3月31日 |