

## 台風18号による県内の森林被災および復旧状況について

### 1. 県内の森林被災状況

- 山腹崩壊 171箇所 溪流荒廃 116箇所

### 2. 現在の復旧状況

- 年度別復旧計画

(事業費:億円)

	H25	H25	H26		H27	H28	H29	H30	合計
	9月 補正	経済 対策	予算	内示					
台風関連予算	6.5	2.1	14.0	6.5	30.8				45.9

#### ○平成26年度工事実施箇所の進捗状況

- ・ 国庫補助金の内示額が要望額を大きく下回った。これに伴い、平成26年度事業については台風18号災害に対して重点的に予算を配分し、人家、道路等重要なライフラインに影響のある緊急度の高い箇所から実施。

区分	所在地		事業費(億円)	進捗状況	備考
平成25年度 (9月補正対応)	大津市	北小松	6.5	完了	
	大津市	北大路		工事中	
	栗東市	下戸山・安養寺地区		工事中	
	湖南市	石部雨山		工事中	
	甲賀市	信楽町宮町		工事中	
	甲賀市	信楽町長野		工事中	
	近江八幡市	北之庄		未発注	測量済・積算中
	竜王町	鏡		工事中	
	高島市	朽木宮前坊		工事中	
	高島市	鹿ヶ瀬(中溝)		工事中	
平成25年度 (経済対策)	大津市	西南部地区	2.1	工事中	
	湖南市	菩提寺(竜王山)		工事中	
	高島市	朽木宮前坊		工事中	
平成26年度 (当初予算)	大津市	葛川坊村地区	6.5	未発注	公告中
	大津市	若葉台地区		未発注	積算中
	栗東市	下戸山・安養寺地区		工事中	
	湖南市	針・平松		未発注	積算中
	甲賀市	牛飼・山上地区		未発注	入札不調
	甲賀市	油日(高間)		工事中	
	甲賀市	宮町黄瀬地区		未発注	積算中
	近江八幡市	浄土寺		未発注	応急復旧済・測量公告中
	東近江市	小脇町		未発注	積算中
	多賀町	一円		未発注	測量中
	高島市	朽木古川(大彦谷)		工事中	
	高島市	朽木村井		工事中	

- ・ 未発注箇所については、上半期発注予定。

### 3. 今後の復旧の進め方

- 林野庁に対し①後年度負担の予算確保②補正予算の積極的な確保について、要望活動を実施しており、今後引き続き強力に要望する。
- 市町の要望を重視し、今後の年度別復旧箇所を決定する。
- 台風災害に予算を重点的に配分し、人家、国道、県道、市道等の重要なライフラインに影響がある箇所から順次復旧に努める。

### 4. 山地災害の予防対策

- 山腹崩壊や溪流荒廃のおそれがある箇所について、予防治山事業等を実施する。
- 間伐等の森林整備を推進する。
- ニホンジカによる森林の被害状況に応じた植生および土壌保全の対策指針を策定し、治山工事や森林施業に活用する。

#### 主要箇所の復旧状況

##### 栗東市安養寺山地区

○被害:山腹崩壊 15箇所 死者1名 家屋全壊3戸、半壊1戸 工場、市道、ゴルフ練習場、神社が被災

○総事業費: 8.3億円

(災害関連緊急治山事業 108百万円 復旧治山事業等 718百万円)

平成25年から平成27年度(3年間)で実施予定

○H25年9月補正予算対応箇所: 下戸山(A、B、C)、安養寺(A、B・C下部)

川辺 平成26年1、2月工事着工

○H26年当初予算対応箇所: 下戸山(D、E) 発注準備中

安養寺(B・C上部) 平成26年7月工事着工

