

信楽高原鐵道の運行再開について

信楽高原鐵道の災害復旧工事は9月末で86.9%の進捗。杣川橋梁では、7月上旬に新しい橋脚が、9月上旬に新しい橋桁が設置された。また、崩壊した法面の修復や切土等の土木工事も順調に進められており、10月中に全工程がほぼ完了する見込み。その後、試験運行などを経て、11月29日に運行が再開され、29、30日の両日に再開記念イベントが実施される。

区分	平成26年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
杣川橋梁 原形復旧工事	●—————● ● 新橋脚設置 ● 新橋桁設置 ● 軌道整備									
崩壊法面等 復旧工事	●—————● ● 軌道整備									
運行準備	●—————●● ● 設備点検・車両検査等 ● 試験運行									
運行再開	- - - - - ●—————→ ● 代行バス輸送 ● 11/29 信楽発 9:42～ 貴生川発10:26～									
運行再開 記念事業	● ● 11/29 記念式典 ● 11/29～30 記念イベント									

信楽高原鐵道の復旧状況（杣川橋梁）

滋賀県

1 被災後（橋脚および橋桁を流失） H25.11 撮影



2 工事中（新たな橋脚を設置） H26.6 撮影



3 工事中（新たな橋桁を設置） H26.9 撮影



4 工事後（橋桁の設置を完了） H26.9 撮影



信楽高原鐵道の復旧状況（法面修復等）

滋 賀 県

（工事前）法面の崩壊

H26.3 撮影



（工事後）法面の修復（植生ネット設置） H26.6 撮影



（工事前）壁面の崩壊

H26.3 撮影



（工事後）防護壁の施工

H26.5 撮影

