

## 野洲養護学校教室棟増築工事の入札不調について

### 1. 本工事の入札概要

#### (1) 入札方式

- ・県の入札参加有資格者名簿において、建築一式工事の格付区分第一号に登録されている者による入札
- ・技術提案書等の資料の提出により、価格以外の評価項目と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式

#### (2) 入札日程

- ・入札公告 平成26年6月12日
- ・開札 平成26年8月20日(1回目)  
平成26年8月26日(2回目)

#### (3) 入札結果

- ・入札参加者数 8者
- ・応札額(最低額、税込み金額)
  - 1回目 598,320千円(8者応札、予定価格超過)
  - 2回目 591,840千円(2者応札、予定価格超過)

### 2. 応札額が予定価格を超過した原因

建設資材の単価や労務費が上昇基調にある中で、予定価格の積算を行った時期が、県単価の改定時期の直前であったため、改定前の県単価を適用したことから、市場の実勢価格と乖離が生じたこと。

### 3. 入札結果を踏まえた対応

本工事の入札を再度行うにあたり、主に以下の点について見直しを行いました。

- ・県単価については平成26年12月改定の単価を採用した。
- ・刊行物等による単価についても直近の単価を採用した。