

契約の変更につき議決を求めることについて
(余呉川総合流域防災事業賤ヶ岳橋架替及び木之本長浜線改良事業国道8号取付工事)

(事業概要)

余呉川河川改修に伴う賤ヶ岳橋架替工事および木之本長浜線道路改良に伴う国道8号取付工事について、近畿地方整備局滋賀国道事務所との施工委託協定に基づき、実施しているもの。

(委託協定概要)

1. 契約の相手方 国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所
2. 委託協定名 一級河川余呉川総合流域防災事業に伴う賤ヶ岳橋架替及び主要地方道木之本長浜線改良工事に伴う一般国道8号取付に関する工事等の細目協定
3. 委託場所 長浜市木之本町西山・他
4. 委託概要 橋梁下部工1式、橋梁上部工1式、取付護岸工1式、道路改良工1式、迂回路設置撤去工1式
5. 変更理由 協定額の変更
(1) ヒ素含有土量の増加
(2) 残土処分地の変更
協定期間の変更
(3) ヒ素含有土の1日当たり受入量の制約
(4) 硬質地盤に起因する下部工の仮締切矢板の打設の長期化
(5) 通行規制に係る計画の見直し
6. 協定期間 変更前：平成28年3月18日から令和5年3月31日まで
変更後：平成28年3月18日から令和6年3月31日まで
7. 契約金額 変更前の契約額 2,395,591,901円
変更増額 426,048,700円
変更後の契約額 2,821,640,601円

