

衛生科学センター整備スケジュール(案)

厚生・産業・企業常任委員会資料2-2
令和6年(2024年)6月10日
健康医療福祉部健康危機管理課

年度	R6年度 (2024年度)												R7年度 (2025年度)												R8年度 (2026年度)					R9年度 (2027年度)					R10														
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
健康危機管理課	CM選定準備 → CM選定 → DB選定準備期間 (7カ月) → DB事業者選定 (6カ月) → DB基本設計 (5カ月) → DB実施設計 (6カ月) → DB工事 (18カ月) → 解体工事												DB契約議決					供用開始					準備					解体工事																					
健康危機管理課	DB予算承認 (3月)												DB入札/プロポーサル (4月)												DB要求水準書 策定/公表 (3月)					(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					CM業務期間					準備									
健康危機管理課	ポーリング入札準備 → ポーリング入札 → ポーリング業務期間												(R7年度継続)												(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					準備														
PPP/PFI対応検討チーム	第1回 (5/2) 概要共有・CM仕様書検討 第2回 CM選定条件検討 第3回 ポーリング実施検討 第4回 要求水準書 中間確認 第5回 要求水準書 最終確認												(R7年度継続)												(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					準備														
衛生科学センター施設整備検討会議	①キックオフ(4/30) 施設整備PT 開かれたセンターPT 衛生研究所機能強化PT												衛科PT⑤要求水準 まとめ												(国庫補助金申請)					(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					(仮) CM業務期間 (基本設計・実施設計・施工)					準備									